

Spett.le  
**Comune di Cava Manara**  
Via Luciano Manara, 7  
27051 Cava Manara (PV)  
c.a. Sindaco Sig. Michele Pini  
Tecnico Comunale Dott. Ing. Davide Zoccarato

Prot. gen. n° 907

Ns. rif.to LF/cm/UT

Vs. rif.to

Pavia, 09/05/2017


Inviato tramite PEC

[protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it](mailto:protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it)

**Oggetto:** Trasmissione tempistiche interventi di adeguamento e potenziamento impianti e reti di distribuzione acqua potabile in Cava Manara.

Facendo seguito all'incontro di aggiornamento sull'iter di predisposizione dei progetti di adeguamento e potenziamento degli impianti e delle reti di distribuzione acqua potabile in Cava Manara svoltosi il 5 Aprile u.s. con la presente si trasferisce una indicazione delle tempistiche connesse con l'ultimazione dei progetti (in predisposizione da parte di Pavia Acque S.c.a.r.l.) e degli interventi di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti (in corso di realizzazione da parte di ASM Pavia S.p.A.).

- Realizzazione di interventi di verifica andamento delle pressioni orarie in Cava Manara capoluogo e Cava Manara Località Mezzana Corti e Tre Re. Interventi condotti da ASM Pavia S.p.A. nel corso del mese di Marzo 2017;
- Realizzazione di interventi di verifica andamento delle pressioni orarie in Cava Manara rimanenti frazione e verifica andamento pressioni orarie reti comunali contermini. Interventi condotti da ASM Pavia S.p.A. nel corso del mese di Aprile e Maggio 2017;
- Rilevazione e verifica delle singolarità della rete acquedottistica di collegamento tra Cava Manara capoluogo e Cava Manara Località Mezzana Corti e Tre Re. Interventi condotti da ASM Pavia S.p.A. nel corso del mese di Marzo e Aprile 2017;
- Realizzazione e implementazione del sistema di telecontrollo dell'impianto di potabilizzazione di Via D'Antona in Cava Manara capoluogo. Intervento condotto da ASM Pavia S.p.A. nel corso del mese di Aprile e Maggio 2017;
- Realizzazione e implementazione del sistema di telecontrollo dell'impianto di potabilizzazione di Via Bruno in Cava Manara capoluogo. Intervento condotto da ASM Pavia S.p.A. previsto in completamento nel corso del mese di Maggio 2017;
- Realizzazione di interventi di spurgo ordinario e straordinario della rete acquedottistica comunale Cava Manara Località Mezzana Corti e Tre Re. Interventi svolti da ASM Pavia S.p.A. nel corso del mese di Marzo e Aprile 2017;
- Realizzazione di interventi di spurgo straordinario della rete acquedottistica comunale Cava Manara Capoluogo e Cava Manara Località Mezzana Corti e Tre Re con utilizzo di tecnologie innovative (ice pig o flussaggio con miscela aria - acqua). Intervento coordinato da Pavia Acque S.c.a.r.l. e previsto in realizzazione nell'autunno 2017, evitando la realizzazione di interventi fortemente impattanti sulla rete acquedottistica



durante il periodo di massimo utilizzo della stessa (maggio- settembre).

- Realizzazione progetto "Comune di Cava Manara. Realizzazione vasca di compenso in impianto di potabilizzazione esistente Via Massimo D'Antona". Allo stato attuale il progetto della nuova vasca di compenso è stato completato per quanto riguarda le parti architettoniche ed impiantistiche. A fine Aprile 2017 il geologo incaricato della stesura di relazione geotecnica, geologica e sismica (necessarie alla predisposizione del progetto strutturale) ha consegnato gli elaborati definitivi. Allo stato attuale tale documentazione è stata trasferita al progettista opere strutturali incaricato della realizzazione del progetto esecutivo delle strutture. A seguire sarà trasmesso per approvazione agli enti competenti coinvolti (Comune di Cava Manara, ATO Pavia e Regione Lombardia).

L'avvio delle opere è pianificato, salvo ritardi connessi con le pratiche autorizzative, per i primi giorni del mese di Novembre 2017 con il completamento delle opere per la fine del mese di Giugno 2018.

- Realizzazione progetto nuovo pozzo in adiacenza all'impianto di Via Massimo D'Antona. Allo stato attuale è in corso la predisposizione, da parte del geologo incaricato di tale verifica, dello studio idrogeologico finalizzato ad acquisire le informazioni necessarie alla realizzazione del pozzo.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.**

Referente Area Territoriale Pavese

*Dott. Ing. Carlo Mascheroni*

Tel. 0382434716

Cel. 3481361415

Fax. 0382434736

Email [c.mascheroni@paviaacque.it](mailto:c.mascheroni@paviaacque.it)

[pvacque@postecert.it](mailto:pvacque@postecert.it)

Distinti saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

*Il Direttore Tecnico*

*Dott. Ing. Lorenzo Ferrandini*